



- **Předpokládané investice do obecního rozpočtu na rok 2007**

Zastupitelé se dohodli na předpokládaných investicích na rok 2007, zejména výstavby vodovodu a kanalizace:

Vodovod

Úsek	odhadovaný náklad projektanta
C 1-1 (úsek nutný koordinovat s výstavbou plynu investor Ballymore a SČSP)	1,368.000,- Kč
D 1/č.	1,000.000,- Kč
<u>O</u>	<u>1,600.000,- Kč</u>
Vodovod celkem	3,968.000,- Kč

Kanalizace

Úsek	odhadovaný náklad projektanta
AE 1	2,887.500,- Kč
<u>B (2 část)</u>	<u>1,875.000,- Kč</u>
Kanalizace celkem	4,762.500,- Kč

- **Oplocení obecního pozemku 283/11**

Zastupitelé byly informováni, že je oplocena část obecního pozemku 283/11 a je nutné zahájit jednání o odstranění oplocení

- **Odstoupení zastupitele**

Mgr. Vyšínová Jana předala místostarostovi svou rezignaci na post zastupitele OÚ Státnice

- **Termín veřejného zasedání**

Pro termín veřejného zasedání zastupitelstva byl navržen termín 21.12.2006 od 19 hod.

Zapsal: ing Michal Hajoš

28.11.2006



Konaného dne: 27.11.2006

Přítomni:

Ing. Brož Ivan
Ing. Hajoš Michal
Ing. Kopinec Jan
p. Mrázek Bohuslav
p. Pokorný Michal
Mgr. Výšinová Jana

Projednaná témata

• **Kontrola prací na pokládce vodovodu a kanalizace**

- 1) Výstavba vodovodního řádu B3 a kanalizačního A (ČS – C) – dodavatel Prockert – Hynek.

Bylo konstatováno, že nedošlo k uklizení mezideponie vytvořené v oblasti obce Statenice. Dle názoru zastupitelů zde firma vyvezla i výkopek z jiné stavby. Zastupitelé byli informováni, že firmě byla pozastavena z konečné faktury částka ve výši 500.000,- Kč, která by měla pokrýt odvoz (pokud neprovede firma) a příp. vyčíslenou smluvní pokutu. Zastupitelé byli upozorněni na zanedbání tohoto jednání s dodavatelem v uplynulém období, kdy konečná faktura nebyla připomínkována ve lhůtě splatnosti bývalým vedením obce.

- 2) Výstavba vodovodního řádu B2 a kanalizačního řádu AB

Zastupitelé byly seznámeni s kontrolou díla kde byly provedeny následující zjištění:

Vodovodní uzávěry a jejich kryty nebyly dodavatelem zajištěny, nebylo provedeno doplnění krytu vozovky a z tohoto důvodu jsou uzávěry poškozovány pojezdy vozidel (viz protokol s fotografiemi)

Konstrukce vozovky zřejmě neodpovídá skladbě z projektové dokumentace a její položení je provedeno nekvalitně. V některých místech již dochází k propadání vozovky, zejména v trase bývalého výkopu. Zastupitelé doporučují provést v jarních měsících kontrolu díla a příp. uplatnit reklamaci.

Dodavatel díla do dnešního dne nepředal obci protokoly o tlakových zkouškách vodovodu a kanalizace, bez kterých není možno dokončit kolaudaci díla. Z tohoto důvodu je nezbytné zahájit jednání o jejich doplnění, jakož i připravit souhrn smluvních dokumentů mezi dodavatelem a OÚ Statenice k případnému sporu.

28.11.2006